

## ELENCO (principali) LAVORI PUBBLICI DAL 2021

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA DI STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI CARTOSIO CON RIFACIMENTO DEGLI ASFALTI AMMALORATI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F21000490001	81.300,81 €	CIG LAVORI	LAVORI A BASE D'ASTA	APPR. PROG. ESEC.	INIZIO LAVORI	61.685,63 €	81.300,33 €	0,48
	FINANZ. STATALE	88423412A1	64.255,86 €	D.G.C. n. 40 del 20/08/2018	11/08/2021	CONTRATTO	STATO FINALE	TOTALE
	ANNO 2021	CIG PROGETTAZIONE	ONERI SICUREZZA	AFFIDAMENTO LAVORI	FINE LAVORI	rep. 612 del 15/10/2021	05/11/2021	
		interna Uff. Tecnico	1.285,12 €	D.R.S. 32 del 11/08/2021	30/09/2021		C.R.E.	
			TOTALE				30/09/2021	
			65.540,98 €				APPROVAZIONE	
			SOMME A DISPOSIZIONE S.A.				D.R.S. 50 del 21/12/2021	
			15.759,83 €					

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARTE DI PIAZZA TERRACINI, DI UN TRATTO DI VIA MORENO E DELLA PALESTRA COMUNALE IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII NEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F21000840001	100.000,00 €	CIG LAVORI	LAVORI A BASE D'ASTA	APPR. PROG. ESEC.	INIZIO LAVORI	72.085,31 €	99.946,80 €	53,20
	FINANZ. STATALE	8892137795	72.128,00 €	D.G.C. n. 38 del 06/09/2021	14/09/2021	CONTRATTO	STATO FINALE	TOTALE
	ANNO 2021	CIG PROGETTAZIONE	ONERI SICUREZZA		FINE LAVORI	rep. 617 del 30/05/2022	21/12/2022	
		88862036B1	1.472,00 €	AFFIDAMENTO LAVORI	21/12/2022		C.R.E.	
			TOTALE	D.R.S. 34 del 11/09/2021			29/12/2022	
			73.600,00 €				APPROVAZIONE	
			SOMME A DISPOSIZIONE S.A.				D.R.S. 54 del 29/12/2022	
			26.400,00 €					

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DELIMITANTE VERSO NORD OVEST IL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI CARTOSIO (AL) LOTTO 1 E LOTTO 2								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G99H18000000001	773.860,00 €	CIG LAVORI	LAVORI A BASE D'ASTA	APPR. PROG. ESEC.	INIZIO LAVORI	559.557,04 €	768.011,70 €	€ 5.848,30
	FINANZ. STATALE	9207596C94	561.842,29 €	D.G.C. n. 11 del 11/04/2022	15/07/2022	CONTRATTO	STATO FINALE	TOTALE
		CIG DL E CSE	ONERI SICUREZZA		FINE LAVORI	rep. 618 del 30/05/2022	24/08/2024	
	ANNO 2021	9251751273	3.333,17 €	AFFIDAMENTO LAVORI	21/05/2024		C.R.E.	
		CIG COLLAUDO	TOTALE	D.R.S. 17 del 25/05/2022			26/08/2024	
		9252226A6C	565.175,46 €				APPROVAZIONE	
		CIG INDAG GEOGNOS	SOMME A DISPOSIZIONE S.A.				D.R.S. 44 del 23/12/2024	
		8984368703	208.684,54 €					

RIPRISTINO PIANO VIABILE SC BEDINA E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H20001870002	40.000,00 €	CIG LAVORI	LAVORI A BASE D'ASTA	APPR. PROG. ESEC.	INIZIO LAVORI	27.579,02 €	39.163,32 €	€ 836,68
	FINANZ. REGIONALE	8918609CF6	27.368,00 €	D.G.C. n. 33 del 12/07/2021	25/10/2021	CONTRATTO	STATO FINALE	TOTALE
	ANNO 2021	CIG PROGET E DL	ONERI SICUREZZA		FINE LAVORI	rep. 613 del 15/12/2021	30/12/2021	
		Z9B31A9687	TOTALE	AFFIDAMENTO LAVORI	22/12/2021		C.R.E.	
		CIG COLLAUDO	27.715,86 €	D.R.S. 42 del 21/10/2021			30/12/2021	
	Z1C3457DD3		SOMME A DISPOSIZIONE S.A.			APPROVAZIONE		
	CIG GEOLOGO						D.R.S. 01 DEL 25/01/2022	
	ZA1320FD87		12.284,14 €					

REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO SOTTOSCARPA NELLA S.C. MONTEUCCELLINO

CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H20001860002	25.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2021	CIG LAVORI 8918534F11 CIG PROGET E DL Z9731AC774 CIG COLLAUDO ZED3457A59 CIG GEOLOGO Z42320FD6A	LAVORI A BASE D'ASTA 16.991,79 € ONERI SICUREZZA 275,86 € TOTALE 17.267,65 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 7.732,35 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 32 del 12/07/2021 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 41 del 21/10/2021	INIZIO LAVORI 25/10/2021 FINE LAVORI 22/12/2021	17.233,67 € CONTRATTO rep. 614 del 15/12/2021	24.718,89 € STATO FINALE 30/12/2021 C.R.E. 30/12/2021 APPROVAZIONE D.R.S. 02 DEL 25/01/2022	€ 281,11 TOTALE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ARREDO URBANO IN PIAZZA UMBERTO TERRACINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G92F22000530001	10.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2022	CIG LAVORI 9328315110 CIG PROGET E DL 9319549F1D	LAVORI A BASE D'ASTA 6.378,28 € ONERI SICUREZZA 619,51 € TOTALE 6.997,79 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 3.002,21 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 27 del 18/07/2022 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 23 del 22/07/2022	INIZIO LAVORI 22/07/2022 FINE LAVORI 20/10/2023	6.965,90 € CONTRATTO rep. 622 del 05/10/2022	9.919,36 € STATO FINALE 20/10/2023 C.R.E. 24/10/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 75 DEL 27/10/2023	€ 80,64 TOTALE

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO LUNGO S.C. BEDINA – PORCILE								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F21000000005	35.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI 95030851D4 CIG PROGET E DL Z2E37EEAEC CIG COLLAUDO Z3838E0D7D CIG GEOLOGO Z5937EEDB0	LAVORI A BASE D'ASTA 23.063,54 € ONERI SICUREZZA 540,97 € TOTALE 23.604,51 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 11.359,49 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 39 del 08/11/2022 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 50 del 02/12/2022	INIZIO LAVORI 24/04/2023 FINE LAVORI 22/06/2023	23.041,76 € CONTRATTO rep. 624 del 03/02/2023	34.318,25 € STATO FINALE 22/06/2023 C.R.E. 21/07/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 53 DEL 04/08/2023	€ 681,75 TOTALE

INTERVENTI DI RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO IN LOCALITA' COLOMBARA								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21001890005	50.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI 979546409D CIG PROGET E DL Z6F37EB9C5 CIG COLLAUDO Z913BC0E5B CIG GEOLOGO ZD737EBB54	LAVORI A BASE D'ASTA 33.383,90 € ONERI SICUREZZA 542,05 € TOTALE 33.925,95 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 16.074,05 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 12 del 20/03/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 27 del 10/05/2023	INIZIO LAVORI 18/05/2023 FINE LAVORI 10/07/2023	33.759,03 € CONTRATTO rep. 627 del 31/05/2023	48.779,26 € STATO FINALE 10/07/2023 C.R.E. 25/07/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 52 DEL 02/08/2023	€ 1.220,74 TOTALE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE E SCOLASTICO DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
	50.000,00 € FINANZ. STATALE	CIG LAVORI 9381255886 CIG PROGET E DL	LAVORI A BASE D'ASTA 35.134,01 € ONERI SICUREZZA	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 31 del 29/08/2022	INIZIO LAVORI 06/09/2022 FINE LAVORI	36.078,00 € CONTRATTO rep. 626 del 30/03/2023	49.862,13 € STATO FINALE 28/07/2023	€ 137,87 TOTALE

G94J22000410006	ANNO 2022	9367493BC2	1.014,26 € TOTALE 36.148,27 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 13.851,73 €	AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 31 del 06/09/2022	28/07/2023		C.R.E. 28/07/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 74 DEL 27/10/2023	
-----------------	-----------	------------	---	--	------------	--	--	--

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII NEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G99F22000010001	84.168,33 € FINANZ. STATALE ANNO 2022	CIG LAVORI 9223885EAF CIG PROGET E DL 9218789159	LAVORI A BASE D'ASTA 68.008,55 € ONERI SICUREZZA 771,01 € TOTALE 68.779,56 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 15.388,77 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 14 del 09/05/2022 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 15 del 12/05/2022	INIZIO LAVORI 12/05/2022 FINE LAVORI 08/08/2023	68.439,52 € CONTRATTO rep. 621 del 05/10/2022	83.484,96 € STATO FINALE 08/08/2023 C.R.E. 08/08/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 55 DEL 10/08/2023	€ 683,37 TOTALE

SISTEMAZIONE URGENTE FRANA LUNGO STRADA COMUNALE IN LOC. TORNATI A COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI CON O.S. 22/2019								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95H01000020005	50.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI 9502031C07 CIG PROGET E DL Z9E38D7D66 CIG COLLAUDO ZDB38D8CDC	LAVORI A BASE D'ASTA 34.703,47 € ONERI SICUREZZA 462,87 € TOTALE 35.166,34 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 14.833,66 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 38 del 25/10/2022 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 48 del 01/12/2022	INIZIO LAVORI 24/01/2023 FINE LAVORI 24/04/2023	34.472,27 € CONTRATTO rep. 625 del 03/02/2023	48.989,10 € STATO FINALE 24/04/2023 C.R.E. 07/06/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 40 DEL 30/06/2023	€ 1.010,90 TOTALE

RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO NEL TRATTO A VALLE PONTE DI LOCALITA' COLOMBARA E DIFESE SPONDA DESTRA								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029890002	80.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI A0206866FB CIG PROGET E DL Z9E38D7D66 CIG GEOLOGO ZB339DEC5E	LAVORI A BASE D'ASTA 53.625,94 € ONERI SICUREZZA 319,14 € TOTALE 53.945,08 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 26.054,92 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 46 del 02/10/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 76 del 27/10/2023	INIZIO LAVORI 17/04/2024 FINE LAVORI 30/05/2024	53.592,77 € CONTRATTO rep. 637 del 28/11/2023	79.558,97 € STATO FINALE 30/05/2024 C.R.E. 11/06/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 15 DEL 02/07/2024	€ 441,03 TOTALE

RIPRISTINO DIFESE IN SPONDA SINISTRA TORRENTE ERRO A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. GAINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029860002	60.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI A019A6F427 CIG PROGET E DL ZAC3A2E030 CIG COLLAUDO ZF93D4F4F6	LAVORI A BASE D'ASTA 40.892,54 € ONERI SICUREZZA 457,46 € TOTALE 41.350,00 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 18.650,00 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 36 del 10/07/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 70 del 17/10/2023	INIZIO LAVORI 20/10/2023 FINE LAVORI 18/09/2024	41.346,62 € CONTRATTO rep. 633 del 20/11/2023	59.958,82 € STATO FINALE 19/09/2024 C.R.E. 24/09/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 40 DEL 13/12/2024	€ 41,18 TOTALE

RIPRISTINO TRAVERSA, RIMOZIONE MATERIALE LITOIDE E RIORDINO IDRAULICO TRATTO IN LOCALITA' GAINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029830002	50.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI ZA83CB7428 CIG PROGET E DL ZE93A9E915 CIG GEOLOGO Z103A9E580	LAVORI A BASE D'ASTA 34.218,10 € ONERI SICUREZZA 316,57 € TOTALE 34.534,67 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 15.465,33 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 37 del 10/07/2023  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 67 del 16/10/2023	INIZIO LAVORI 23/10/2023 FINE LAVORI 07/12/2023	34.531,84 € CONTRATTO rep. 632 del 20/11/2023	49.531,45 € STATO FINALE 07/12/2023 C.R.E. 11/12/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 92 DEL 27/12/2023	€ 468,65 TOTALE

DIFESA SPONDA DESTRA TORRENTE ERRO A PROTEZIONE NUCLEO ABITATO NEL TRATTO A VALLE DEL RIO SAN ROCCO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029870002	120.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI A01B8BC56E CIG PROGET E DL ZD5396B195 CIG GEOLOGO Z8039DE968	LAVORI A BASE D'ASTA 82.835,21 € ONERI SICUREZZA 373,17 € TOTALE 83.208,38 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 36.791,62 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 45 del 02/10/2023  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 68 del 17/10/2023	INIZIO LAVORI 22/11/2023 FINE LAVORI 18/12/2023	83.077,79 € CONTRATTO rep. 629 del 20/11/2023	118.374,34 € STATO FINALE 18/12/2023 C.R.E. 18/01/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 3 DEL 09/02/2024	€ 1.625,66 TOTALE

RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO, DIFESE SPONDALI E RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO IN LOC. SCHIAPPATO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029840002	50.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI ZA93CC0D61 CIG PROGET E DL ZF43A2D533	LAVORI A BASE D'ASTA 33.390,18 € ONERI SICUREZZA 436,03 € TOTALE 33.826,21 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 16.173,79 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 48 del 02/10/2023  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 69 del 17/10/2023	INIZIO LAVORI 23/10/2023 FINE LAVORI 23/11/2023	33.474,16 € CONTRATTO rep. 631 del 20/11/2023	48.173,69 € STATO FINALE 23/11/2023 C.R.E. 23/11/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 88 DEL 07/12/2023	€ 1.826,31 TOTALE

RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO NEL TRATTO FRONTISTANTE LA LOCALITA' VIAZZI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029880002	40.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI Z0C3CC7622 CIG PROGET E DL ZD53A7CF4C	LAVORI A BASE D'ASTA 27.530,71 € ONERI SICUREZZA 374,25 € TOTALE 27.904,96 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 12.095,04 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 47 del 02/10/2023  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 71 del 17/10/2023	INIZIO LAVORI 22/11/2023 FINE LAVORI 18/12/2023	27.871,11 € CONTRATTO rep. 630 del 20/11/2023	39.958,16 € STATO FINALE 18/12/2023 C.R.E. 18/01/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 4 DEL 09/02/2024	€ 41,84 TOTALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO MEDIANTE LA FORNITURA DI NUOVE INSEGNE E TARGHE								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE

G94H23000410001	5.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI 9986518F58	LAVORI A BASE D'ASTA 4.093,00 €  SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 907,00 €	INDIRIZZO ALL'UFF. TECNICO D.G.C. n. 39 del 17/07/2023  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 47 del 25/07/2023	INIZIO LAVORI 25/07/2023 FINE LAVORI 28/05/2025	4.093,00 € CONTRATTO Prot 1731 del 11/08/2023	4.993,46 € STATO FINALE 29/05/2025 C.R.E. 29/08/2025 APPROVAZIONE D.R.S. 12 DEL 29/05/2025	€ 6,54 TOTALE
-----------------	--	--------------------------	---	---	--	---	--	------------------

RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO TORRENTE ERRO IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI DI VALCARDOSA, SCHIAPPATO E GAINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G98H22000540002	30.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2023	CIG LAVORI B0D77949B2 CIG PROGET E DL ZDA3D3DEFA CIG PROG. STRUTTURE ZEE3D3DD81	LAVORI A BASE D'ASTA 19.929,78 € ONERI SICUREZZA 167,12 € TOTALE 20.096,90 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 9.903,10 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 01 del 08/01/2024  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 8 del 15/03/2024	INIZIO LAVORI 23/07/2024 FINE LAVORI 11/09/2024	19.941,25 € CONTRATTO rep. 640 del 05/04/2024	29.787,96 € STATO FINALE 11/09/2024 C.R.E. 12/09/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 37 DEL 23/11/2024	€ 212,04 TOTALE

OPERE DI COMPLETAMENTO, CONSOLIDAMENTO, IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO, DEL VERSANTE A VALLE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. TORNATI COMPROMESSO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2019								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21034730003	43.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI A03F6EDBE2 CIG PROGET E DL A03369A5E2 CIG PROG. STRUTTURE A0339CEA90 COLLAUDO A033A88410	LAVORI A BASE D'ASTA 29.052,89 € ONERI SICUREZZA 427,12 € TOTALE 29.480,01 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 13.519,99 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 59 del 18/12/2023  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 91 del 22/12/2023	INIZIO LAVORI 19/01/2024 FINE LAVORI 27/09/2024	29.398,23 € CONTRATTO rep. 639 del 05/02/2024	42.446,91 € STATO FINALE 27/09/2024 C.R.E. 11/11/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 41 DEL 18/12/2024	€ 553,09 TOTALE

INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ED AL RISPARMIO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G94J22000690006	50.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI A00B11639F CIG PROGET E DL A003B7D82F	LAVORI A BASE D'ASTA 37.618,56 € ONERI SICUREZZA 1.045,22 € TOTALE 38.663,78 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 11.336,22 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 41 del 04/09/2023  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 58 del 12/09/2023	INIZIO LAVORI 12/09/2023 FINE LAVORI 18/12/2024	38.632,44 € CONTRATTO rep. 636 del 28/11/2023	48.616,76 € STATO FINALE 18/12/2024 C.R.E. 18/12/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 3 DEL 18/02/2025	€ 1.383,24 TOTALE

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA STRADE COMUNALI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F23000040001	83.790,52 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI 9798058D3C CIG PROGET E DL 9738596FA3	LAVORI A BASE D'ASTA 60.004,05 € ONERI SICUREZZA 1.162,68 € TOTALE 61.166,73 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 22.623,79 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 17 del 17/04/2023  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 26 del 09/05/2023	INIZIO LAVORI 11/05/2023 FINE LAVORI 03/06/2024	61.106,73 € CONTRATTO rep. 628 del 27/06/2023	83.218,47 € STATO FINALE 03/06/2024 C.R.E. 03/06/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 16 DEL 04/07/2024	€ 572,05 TOTALE

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI NEL COMUNE DI CARTOSIO (AL) - PNRR FUTURA (M4 C111.1)								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G96F22000150006	592.365,00 € FINANZ. COMUNITARIO	CIG LAVORI PROG ESEC 98750984AA CIG PFTE 986529287E CIG DL 99383623C5 COLLAUDO B069F95EB4	LAVORI E PROG A BASE D'ASTA 461.310,77 € ONERI SICUREZZA 14.500,00 € TOTALE 475.810,77 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 116.554,23 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 56 del 29/11/2023  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 37 DEL 20/06/2023 D.R.S. 77 DEL 31/10/2023 D.R.S. CUC 28 del 24/11/2023 D.R.S. 07 del 06/03/2024	INIZIO LAVORI 30/11/2023 FINE LAVORI (lavori in svolgimento)	470.459,57 € CONTRATTO rep. 638 del 15/12/2023	(lavori in svolgimento) STATO FINALE  C.R.E.  APPROVAZIONE	TOTALE

INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ED AL RISPARMIO ENERGETICO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G94J22000710006	50.000,00 € FINANZ. STATALE	CIG LAVORI B2FAD0041C CIG PROGET E DL B2A5D47FF7	LAVORI A BASE D'ASTA 33.486,49 € ONERI SICUREZZA 830,72 € TOTALE 34.317,21 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 15.682,79 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 26 del 02/09/2024  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 20 DEL 10/09/2024	INIZIO LAVORI 12/09/2024 FINE LAVORI (lavori in svolgimento)	34.289,22 € CONTRATTO rep. 643 del 11/01/2025	(lavori in svolgimento) STATO FINALE  C.R.E.  APPROVAZIONE	TOTALE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F24000360001	58.589,87 € FINANZ. STATALE	CIG LAVORI B179AF719C CIG PROGET E DL B13ACB0994	LAVORI A BASE D'ASTA 39.206,44 € ONERI SICUREZZA 985,92 € TOTALE 40.192,36 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 18.397,51 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 17 del 24/04/2024  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 12 DEL 30/04/2024	INIZIO LAVORI 09/05/2024 FINE LAVORI (lavori in svolgimento)	40.185,03 € CONTRATTO rep. 641 del 20/05/2025	(lavori in svolgimento) STATO FINALE  C.R.E.  APPROVAZIONE	TOTALE

RECUPERO EDIFICIO COMUNALE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E TURISTICO RICETTIVA								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G92F24000340005	108.000,00 € FINANZ. REGIONALE FINANZ. COMUNALE ANNO 2024	CIG LAVORI (non ancora affidati) CIG PROGET E DL B5DD4D8240	LAVORI A BASE D'ASTA 76.366,44 € ONERI SICUREZZA 764,04 € TOTALE 77.130,48 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 30.869,52 €	APPR. PROG. PFTE D.G.C. n. 25 del 26/06/2025  AFFIDAMENTO LAVORI (esecuzione del prog esecutivo)	INIZIO LAVORI 17/11/2025 FINE LAVORI	77.079,68 € CONTRATTO rep. 644 del 04/11/2025	(lavori in svolgimento) STATO FINALE  C.R.E.  APPROVAZIONE	TOTALE

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII E VIA MARCONI NEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G98B25000230004	30.000,00 € FINANZ. COMUNALE ANNO 2025	CIG LAVORI (non ancora affidati) CIG PROGET E DL B7A004F90A	LAVORI A BASE D'ASTA  ONERI SICUREZZA  TOTALE	APPR. PROG. PFTE (esecuzione del prog esecutivo)  AFFIDAMENTO LAVORI (esecuzione del prog esecutivo)	INIZIO LAVORI  FINE LAVORI	CONTRATTO	STATO FINALE  C.R.E.	TOTALE

			SOMME A DISPOSIZIONE S.A.				APPROVAZIONE	
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--------------	--

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO DELLA BALCONATA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G99D25000210004	13.550,00 € FINANZ. COMUNALE ANNO 2025	CIG LAVORI B89A89A887 CIG PROGET E DL progettazione interna	LAVORI A BASE D'ASTA 10.000,00 € ONERI SICUREZZA 1.100,00 € TOTALE 11.100,00 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 2.450,00 €	DELIBERA DI INDIRIZZO D.G.C. n. 34 del 04/09/2025  AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 27 DEL 11/10/2025	INIZIO LAVORI 11/10/2025 FINE LAVORI	11.100,00 € CONTRATTO lettera commerciale del 11/10/2025	13.542,00 € STATO FINALE  C.R.E. 20/11/2025 APPROVAZIONE D.R.S. 37 DEL 22/11/2025	€ 8,00 TOTALE