

ELENCO (principali) LAVORI PUBBLICI AL 22-11-2025

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA DI STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI CARTOSIO CON RIFACIMENTO DEGLI ASFALTI AMMALORATI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F21000490001	81.300,81 €	CIG LAVORI 88423412A1	LAVORI A BASE D'ASTA 64.255,86 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 40 del 20/08/2018	INIZIO LAVORI 11/08/2021	61.685,63 €	81.300,33 €	0,48
	FINANZ. STATALE	CIG PROGETTAZIONE interna Uff. Tecnico	ONERI SICUREZZA 1.285,12 €		FINE LAVORI 30/09/2021	CONTRATTO rep. 612 del 15/10/2021	STATO FINALE 05/11/2021	TOTALE
	ANNO 2021		TOTALE 65.540,98 €	AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 32 del 11/08/2021			C.R.E. 30/09/2021	
			SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 15.759,83 €				APPROVAZIONE D.R.S. 50 del 21/12/2021	

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARTE DI PIAZZA TERRACINI, DI UN TRATTO DI VIA MORENO E DELLA PALESTRA COMUNALE IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII NEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F21000840001	100.000,00 €	CIG LAVORI 8892137795	LAVORI A BASE D'ASTA 72.128,00 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 38 del 06/09/2021	INIZIO LAVORI 14/09/2021	72.085,31 €	99.946,80 €	53,20
	FINANZ. STATALE	CIG PROGETTAZIONE 88862036B1	ONERI SICUREZZA 1.472,00 €		FINE LAVORI 21/12/2022	CONTRATTO rep. 617 del 30/05/2022	STATO FINALE 21/12/2022	TOTALE
	ANNO 2021		TOTALE 73.600,00 €	AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 34 del 11/09/2021			C.R.E. 29/12/2022	
			SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 26.400,00 €				APPROVAZIONE D.R.S. 54 del 29/12/2022	

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DELIMITANTE VERSO NORD OVEST IL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI CARTOSIO (AL) LOTTO 1 E LOTTO 2								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G99H18000000001	773.860,00 €	CIG LAVORI 9207596C94	LAVORI A BASE D'ASTA 561.842,29 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 11 del 11/04/2022	INIZIO LAVORI 15/07/2022	559.557,04 €	768.011,70 €	€ 5.848,30
	FINANZ. STATALE	CIG DL E CSE 9251751273	ONERI SICUREZZA 3.333,17 €		15/07/2022	CONTRATTO rep. 618 del 30/05/2022	STATO FINALE 24/08/2024	TOTALE
	ANNO 2021	CIG COLLAUDO 9252226A6C	TOTALE 565.175,46 €	AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 17 del 25/05/2022	FINE LAVORI 21/05/2024		C.R.E. 26/08/2024	
		CIG INDAG GEOGNOS 8984368703	SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 208.684,54 €				APPROVAZIONE D.R.S. 44 del 23/12/2024	

RIPRISTINO PIANO VIABILE SC BEDINA E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H20001870002	40.000,00 €	CIG LAVORI	LAVORI A BASE D'ASTA	APPR. PROG. ESEC.	INIZIO LAVORI	27.579,02 €	39.163,32 €	€ 836,68
	FINANZ. REGIONALE	8918609CF6	27.368,00 €	D.G.C. n. 33 del 12/07/2021	25/10/2021	CONTRATTO	STATO FINALE	TOTALE
	ANNO 2021	CIG PROGET E DL	ONERI SICUREZZA		FINE LAVORI	rep. 613 del 15/12/2021	30/12/2021	
		Z9B31A9687	TOTALE	AFFIDAMENTO LAVORI	22/12/2021		C.R.E.	
		CIG COLLAUDO	27.715,86 €	D.R.S. 42 del 21/10/2021			30/12/2021	
	Z1C3457DD3	CIG GEOLOGO	SOMME A DISPOSIZIONE S.A.				APPROVAZIONE	
		ZA1320FD87	12.284,14 €				D.R.S. 01 DEL 25/01/2022	

REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO SOTTOSCARPA NELLA S.C. MONTEUCCELLINO

CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H20001860002	25.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2021	CIG LAVORI 8918534F11 CIG PROGET E DL Z9731AC774 CIG COLLAUDO ZED3457A59 CIG GEOLOGO Z42320FD6A	LAVORI A BASE D'ASTA 16.991,79 € ONERI SICUREZZA 275,86 € TOTALE 17.267,65 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 7.732,35 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 32 del 12/07/2021 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 41 del 21/10/2021	INIZIO LAVORI 25/10/2021 FINE LAVORI 22/12/2021	17.233,67 € CONTRATTO rep. 614 del 15/12/2021	24.718,89 € STATO FINALE 30/12/2021 C.R.E. 30/12/2021 APPROVAZIONE D.R.S. 02 DEL 25/01/2022	€ 281,11 TOTALE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ARREDO URBANO IN PIAZZA UMBERTO TERRACINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G92F22000530001	10.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2022	CIG LAVORI 9328315110 CIG PROGET E DL 9319549F1D	LAVORI A BASE D'ASTA 6.378,28 € ONERI SICUREZZA 619,51 € TOTALE 6.997,79 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 3.002,21 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 27 del 18/07/2022 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 23 del 22/07/2022	INIZIO LAVORI 22/07/2022 FINE LAVORI 20/10/2023	6.965,90 € CONTRATTO rep. 622 del 05/10/2022	9.919,36 € STATO FINALE 20/10/2023 C.R.E. 24/10/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 75 DEL 27/10/2023	€ 80,64 TOTALE

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO LUNGO S.C. BEDINA – PORCILE								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F21000000005	35.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI 95030851D4 CIG PROGET E DL Z2E37EEAEC CIG COLLAUDO Z3838E0D7D CIG GEOLOGO Z5937EEDB0	LAVORI A BASE D'ASTA 23.063,54 € ONERI SICUREZZA 540,97 € TOTALE 23.604,51 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 11.359,49 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 39 del 08/11/2022 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 50 del 02/12/2022	INIZIO LAVORI 24/04/2023 FINE LAVORI 22/06/2023	23.041,76 € CONTRATTO rep. 624 del 03/02/2023	34.318,25 € STATO FINALE 22/06/2023 C.R.E. 21/07/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 53 DEL 04/08/2023	€ 681,75 TOTALE

INTERVENTI DI RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO IN LOCALITA' COLOMBARA								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21001890005	50.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI 979546409D CIG PROGET E DL Z6F37EB9C5 CIG COLLAUDO Z913BC0E5B CIG GEOLOGO ZD737EBB54	LAVORI A BASE D'ASTA 33.383,90 € ONERI SICUREZZA 542,05 € TOTALE 33.925,95 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 16.074,05 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 12 del 20/03/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 27 del 10/05/2023	INIZIO LAVORI 18/05/2023 FINE LAVORI 10/07/2023	33.759,03 € CONTRATTO rep. 627 del 31/05/2023	48.779,26 € STATO FINALE 10/07/2023 C.R.E. 25/07/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 52 DEL 02/08/2023	€ 1.220,74 TOTALE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE E SCOLASTICO DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
	50.000,00 € FINANZ. STATALE	CIG LAVORI 9381255886 CIG PROGET E DL	LAVORI A BASE D'ASTA 35.134,01 € ONERI SICUREZZA	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 31 del 29/08/2022	INIZIO LAVORI 06/09/2022 FINE LAVORI	36.078,00 € CONTRATTO rep. 626 del 30/03/2023	49.862,13 € STATO FINALE 28/07/2023	€ 137,87 TOTALE

G94J22000410006	ANNO 2022	9367493BC2	1.014,26 € TOTALE 36.148,27 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 13.851,73 €	AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 31 del 06/09/2022	28/07/2023		C.R.E. 28/07/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 74 DEL 27/10/2023	
-----------------	-----------	------------	---	--	------------	--	--	--

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII NEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G99F22000010001	84.168,33 € FINANZ. STATALE ANNO 2022	CIG LAVORI 9223885EAF CIG PROGET E DL 9218789159	LAVORI A BASE D'ASTA 68.008,55 € ONERI SICUREZZA 771,01 € TOTALE 68.779,56 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 15.388,77 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 14 del 09/05/2022 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 15 del 12/05/2022	INIZIO LAVORI 12/05/2022 FINE LAVORI 08/08/2023	68.439,52 € CONTRATTO rep. 621 del 05/10/2022	83.484,96 € STATO FINALE 08/08/2023 C.R.E. 08/08/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 55 DEL 10/08/2023	€ 683,37 TOTALE

SISTEMAZIONE URGENTE FRANA LUNGO STRADA COMUNALE IN LOC. TORNATI A COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI CON O.S. 22/2019								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95H01000020005	50.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI 9502031C07 CIG PROGET E DL Z9E38D7D66 CIG COLLAUDO ZDB38D8CDC	LAVORI A BASE D'ASTA 34.703,47 € ONERI SICUREZZA 462,87 € TOTALE 35.166,34 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 14.833,66 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 38 del 25/10/2022 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 48 del 01/12/2022	INIZIO LAVORI 24/01/2023 FINE LAVORI 24/04/2023	34.472,27 € CONTRATTO rep. 625 del 03/02/2023	48.989,10 € STATO FINALE 24/04/2023 C.R.E. 07/06/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 40 DEL 30/06/2023	€ 1.010,90 TOTALE

RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO NEL TRATTO A VALLE PONTE DI LOCALITA' COLOMBARA E DIFESE SPONDA DESTRA								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029890002	80.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI A0206866FB CIG PROGET E DL Z9E38D7D66 CIG GEOLOGO ZB339DEC5E	LAVORI A BASE D'ASTA 53.625,94 € ONERI SICUREZZA 319,14 € TOTALE 53.945,08 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 26.054,92 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 46 del 02/10/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 76 del 27/10/2023	INIZIO LAVORI 17/04/2024 FINE LAVORI 30/05/2024	53.592,77 € CONTRATTO rep. 637 del 28/11/2023	79.558,97 € STATO FINALE 30/05/2024 C.R.E. 11/06/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 15 DEL 02/07/2024	€ 441,03 TOTALE

RIPRISTINO DIFESE IN SPONDA SINISTRA TORRENTE ERRO A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. GAINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029860002	60.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI A019A6F427 CIG PROGET E DL ZAC3A2E030 CIG COLLAUDO ZF93D4F4F6	LAVORI A BASE D'ASTA 40.892,54 € ONERI SICUREZZA 457,46 € TOTALE 41.350,00 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 18.650,00 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 36 del 10/07/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 70 del 17/10/2023	INIZIO LAVORI 20/10/2023 FINE LAVORI 18/09/2024	41.346,62 € CONTRATTO rep. 633 del 20/11/2023	59.958,82 € STATO FINALE 19/09/2024 C.R.E. 24/09/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 40 DEL 13/12/2024	€ 41,18 TOTALE

RIPRISTINO TRAVERSA, RIMOZIONE MATERIALE LITOIDE E RIORDINO IDRAULICO TRATTO IN LOCALITA' GAINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029830002	50.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI ZA83CB7428 CIG PROGET E DL ZE93A9E915 CIG GEOLOGO Z103A9E580	LAVORI A BASE D'ASTA 34.218,10 € ONERI SICUREZZA 316,57 € TOTALE 34.534,67 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 15.465,33 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 37 del 10/07/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 67 del 16/10/2023	INIZIO LAVORI 23/10/2023 FINE LAVORI 07/12/2023	34.531,84 € CONTRATTO rep. 632 del 20/11/2023	49.531,45 € STATO FINALE 07/12/2023 C.R.E. 11/12/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 92 DEL 27/12/2023	€ 468,65 TOTALE

DIFESA SPONDA DESTRA TORRENTE ERRO A PROTEZIONE NUCLEO ABITATO NEL TRATTO A VALLE DEL RIO SAN ROCCO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029870002	120.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI A01B8BC56E CIG PROGET E DL ZD5396B195 CIG GEOLOGO Z8039DE968	LAVORI A BASE D'ASTA 82.835,21 € ONERI SICUREZZA 373,17 € TOTALE 83.208,38 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 36.791,62 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 45 del 02/10/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 68 del 17/10/2023	INIZIO LAVORI 22/11/2023 FINE LAVORI 18/12/2023	83.077,79 € CONTRATTO rep. 629 del 20/11/2023	118.374,34 € STATO FINALE 18/12/2023 C.R.E. 18/01/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 3 DEL 09/02/2024	€ 1.625,66 TOTALE

RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO, DIFESE SPONDALI E RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO IN LOC. SCHIAPPATO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029840002	50.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI ZA93CC0D61 CIG PROGET E DL ZF43A2D533	LAVORI A BASE D'ASTA 33.390,18 € ONERI SICUREZZA 436,03 € TOTALE 33.826,21 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 16.173,79 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 48 del 02/10/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 69 del 17/10/2023	INIZIO LAVORI 23/10/2023 FINE LAVORI 23/11/2023	33.474,16 € CONTRATTO rep. 631 del 20/11/2023	48.173,69 € STATO FINALE 23/11/2023 C.R.E. 23/11/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 88 DEL 07/12/2023	€ 1.826,31 TOTALE

RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO NEL TRATTO FRONTISTANTE LA LOCALITA' VIAZZI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029880002	40.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI Z0C3CC7622 CIG PROGET E DL ZD53A7CF4C	LAVORI A BASE D'ASTA 27.530,71 € ONERI SICUREZZA 374,25 € TOTALE 27.904,96 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 12.095,04 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 47 del 02/10/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 71 del 17/10/2023	INIZIO LAVORI 22/11/2023 FINE LAVORI 18/12/2023	27.871,11 € CONTRATTO rep. 630 del 20/11/2023	39.958,16 € STATO FINALE 18/12/2023 C.R.E. 18/01/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 4 DEL 09/02/2024	€ 41,84 TOTALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO MEDIANTE LA FORNITURA DI NUOVE INSEGNE E TARGHE								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE

G94H23000410001	5.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI 9986518F58	LAVORI A BASE D'ASTA 4.093,00 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 907,00 €	INDIRIZZO ALL'UFF. TECNICO D.G.C. n. 39 del 17/07/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 47 del 25/07/2023	INIZIO LAVORI 25/07/2023 FINE LAVORI 28/05/2025	4.093,00 € CONTRATTO Prot 1731 del 11/08/2023	4.993,46 € STATO FINALE 29/05/2025 C.R.E. 29/08/2025 APPROVAZIONE D.R.S. 12 DEL 29/05/2025	€ 6,54 TOTALE
-----------------	--	--------------------------	---	---	--	---	--	------------------

RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO TORRENTE ERRO IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI DI VALCARDOSA, SCHIAPPATO E GAINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G98H22000540002	30.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2023	CIG LAVORI B0D77949B2 CIG PROGET E DL ZDA3D3DEFA CIG PROG. STRUTTURE ZEE3D3DD81	LAVORI A BASE D'ASTA 19.929,78 € ONERI SICUREZZA 167,12 € TOTALE 20.096,90 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 9.903,10 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 01 del 08/01/2024 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 8 del 15/03/2024	INIZIO LAVORI 23/07/2024 FINE LAVORI 11/09/2024	19.941,25 € CONTRATTO rep. 640 del 05/04/2024	29.787,96 € STATO FINALE 11/09/2024 C.R.E. 12/09/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 37 DEL 23/11/2024	€ 212,04 TOTALE

OPERE DI COMPLETAMENTO, CONSOLIDAMENTO, IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO, DEL VERSANTE A VALLE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. TORNATI COMPROMESSO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2019								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21034730003	43.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI A03F6EDBE2 CIG PROGET E DL A03369A5E2 CIG PROG. STRUTTURE A0339CEA90 COLLAUDO A033A88410	LAVORI A BASE D'ASTA 29.052,89 € ONERI SICUREZZA 427,12 € TOTALE 29.480,01 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 13.519,99 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 59 del 18/12/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 91 del 22/12/2023	INIZIO LAVORI 19/01/2024 FINE LAVORI 27/09/2024	29.398,23 € CONTRATTO rep. 639 del 05/02/2024	42.446,91 € STATO FINALE 27/09/2024 C.R.E. 11/11/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 41 DEL 18/12/2024	€ 553,09 TOTALE

INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ED AL RISPARMIO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G94J22000690006	50.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI A00B11639F CIG PROGET E DL A003B7D82F	LAVORI A BASE D'ASTA 37.618,56 € ONERI SICUREZZA 1.045,22 € TOTALE 38.663,78 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 11.336,22 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 41 del 04/09/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 58 del 12/09/2023	INIZIO LAVORI 12/09/2023 FINE LAVORI 18/12/2024	38.632,44 € CONTRATTO rep. 636 del 28/11/2023	48.616,76 € STATO FINALE 18/12/2024 C.R.E. 18/12/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 3 DEL 18/02/2025	€ 1.383,24 TOTALE

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA STRADE COMUNALI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F23000040001	83.790,52 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI 9798058D3C CIG PROGET E DL 9738596FA3	LAVORI A BASE D'ASTA 60.004,05 € ONERI SICUREZZA 1.162,68 € TOTALE 61.166,73 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 22.623,79 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 17 del 17/04/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 26 del 09/05/2023	INIZIO LAVORI 11/05/2023 FINE LAVORI 03/06/2024	61.106,73 € CONTRATTO rep. 628 del 27/06/2023	83.218,47 € STATO FINALE 03/06/2024 C.R.E. 03/06/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 16 DEL 04/07/2024	€ 572,05 TOTALE

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI NEL COMUNE DI CARTOSIO (AL) - PNRR FUTURA (M4 C111.1)								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G96F22000150006	592.365,00 €	CIG LAVORI PROG ESEC	LAVORI E PROG A BASE D'ASTA	APPR. PROG. ESEC.	INIZIO LAVORI	470.459,57 €	(lavori in svolgimento)	TOTALE
	FINANZ. COMUNITARIO	98750984AA	461.310,77 €	D.G.C. n. 56 del 29/11/2023	30/11/2023	CONTRATTO	STATO FINALE	
	ANNO 2023	CIG PFTE	ONERI SICUREZZA	AFFIDAMENTO LAVORI	FINE LAVORI	rep. 638 del 15/12/2023	C.R.E.	
		986529287E	14.500,00 €	D.R.S. 37 DEL 20/06/2023	(lavori in svolgimento)		APPROVAZIONE	
		CIG DL	TOTALE	D.R.S. 77 DEL 31/10/2023				
		99383623C5	475.810,77 €	D.R.S. CUC 28 del 24/11/2023				
		COLLAUDO	SOMME A DISPOSIZIONE S.A.	D.R.S. 07 del 06/03/2024				
		B069F95EB4	116.554,23 €					

INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ED AL RISPARMIO ENERGETICO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G94J22000710006	50.000,00 €	CIG LAVORI	LAVORI A BASE D'ASTA	APPR. PROG. ESEC.	INIZIO LAVORI	34.289,22 €	(lavori in svolgimento)	TOTALE
	FINANZ. STATALE	B2FAD0041C	33.486,49 €	D.G.C. n. 26 del 02/09/2024	12/09/2024	CONTRATTO	STATO FINALE	
	ANNO 2024	CIG PROGET E DL	ONERI SICUREZZA	AFFIDAMENTO LAVORI	FINE LAVORI	rep. 643 del 11/01/2025	C.R.E.	
		B2A5D47FF7	830,72 €	D.R.S. 20 DEL 10/09/2024	(lavori in svolgimento)		APPROVAZIONE	
			TOTALE					
			34.317,21 €					
			SOMME A DISPOSIZIONE S.A.					
			15.682,79 €					

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F24000360001	58.589,87 €	CIG LAVORI	LAVORI A BASE D'ASTA	APPR. PROG. ESEC.	INIZIO LAVORI	40.185,03 €	(lavori in svolgimento)	TOTALE
	FINANZ. STATALE	B179AF719C	39.206,44 €	D.G.C. n. 17 del 24/04/2024	09/05/2024	CONTRATTO	STATO FINALE	
	ANNO 2024	CIG PROGET E DL	ONERI SICUREZZA	AFFIDAMENTO LAVORI	FINE LAVORI	rep. 641 del 20/05/2025	C.R.E.	
		B13ACB0994	985,92 €	D.R.S. 12 DEL 30/04/2024	(lavori in svolgimento)		APPROVAZIONE	
			TOTALE					
			40.192,36 €					
			SOMME A DISPOSIZIONE S.A.					
			18.397,51 €					

RECUPERO EDIFICIO COMUNALE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E TURISTICO RICETTIVA								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G92F24000340005	108.000,00 €	CIG LAVORI	LAVORI A BASE D'ASTA	APPR. PROG. PFTE	INIZIO LAVORI	77.079,68 €	(lavori in svolgimento)	TOTALE
	FINANZ. REGIONALE	(non ancora affidati)	76.366,44 €	D.G.C. n. 25 del 26/06/2025	17/11/2025	CONTRATTO	STATO FINALE	
	FINANZ. COMUNALE	CIG PROGET E DL	ONERI SICUREZZA	AFFIDAMENTO LAVORI	FINE LAVORI	rep. 644 del 04/11/2025	C.R.E.	
	ANNO 2024	B5DD4D8240	764,04 €	(esecuzione del prog esecutivo)			APPROVAZIONE	
			TOTALE					
			77.130,48 €					
			SOMME A DISPOSIZIONE S.A.					
			30.869,52 €					

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII E VIA MARCONI NEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G98B25000230004	30.000,00 €	CIG LAVORI	LAVORI A BASE D'ASTA	APPR. PROG. PFTE	INIZIO LAVORI			
	FINANZ. COMUNALE	(non ancora affidati)	ONERI SICUREZZA	(esecuzione del prog esecutivo)	FINE LAVORI	CONTRATTO	STATO FINALE	TOTALE
	ANNO 2025	CIG PROGET E DL	TOTALE	AFFIDAMENTO LAVORI			C.R.E.	
		B7A004F90A		(esecuzione del prog esecutivo)				

			SOMME A DISPOSIZIONE S.A.				APPROVAZIONE	
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--------------	--

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO DELLA BALCONATA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G99D25000210004	13.550,00 € FINANZ. COMUNALE ANNO 2025	CIG LAVORI B89A89A887 CIG PROGET E DL progettazione interna	LAVORI A BASE D'ASTA 10.000,00 € ONERI SICUREZZA 1.100,00 € TOTALE 11.100,00 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 2.450,00 €	DELIBERA DI INDIRIZZO D.G.C. n. 34 del 04/09/2025 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 27 DEL 11/10/2025	INIZIO LAVORI 11/10/2025 FINE LAVORI	11.100,00 € CONTRATTO lettera commerciale del 11/10/2025	13.542,00 € STATO FINALE C.R.E. 20/11/2025 APPROVAZIONE D.R.S. 37 DEL 22/11/2025	€ 8,00 TOTALE